Documentos del cortijo: qué hay y qué falta

Revisado en tu Drive el 12-10-2026. Carpeta **CORTIJO PISICA**: solo contiene los 10 planos del proyecto del arquitecto (Andrés Oller Rodríguez, expediente 25-029, julio 2025). No he abierto ni usado el contrato de arras ni ningún documento de la empresa.

> Las superficies de PL-04 y PL-06 son las del proyecto original. La casa **se ha agrandado**: las medidas válidas son las del croquis a mano del propietario, que son las que usa el modelo.

Lo que hay (PL-01 a PL-10)

Plano	Contenido	Para qué lo usamos
PL-01	Situación PGOU, 1/15.000	Ubicación: polígono 33, parcela 198, San Roque, Albox
PL-02	Emplazamiento, ortofoto y catastro, 1/400	Referencia catastral 04006A033001980001PG
PL-03	Georreferenciación (14 puntos UTM)	Replanteo y orientación real del solar
PL-04	Estado actual: 96,77 m² útiles PB + 68,06 PA = 164,83 m² útiles; construidos 200 m²	Superficies de partida
PL-05	Fases: demolición de cubierta y forjado/escalera, consolidación y recrecido de muros, forjados nuevos	Orden de obra del arquitecto
PL-06	Distribución reformada (PB 91,45 / PA 63,63 útiles; construidos 195,48 m²)	Es el plano que partimos
PL-07	Carpintería: aluminio lacado blanco, vidrio 4/8/4 con persiana	Hay que mejorarla (ver envolvente)
PL-08	Fontanería: PPR, termo de 100 L, intercambiador solar	Base de la red de agua
PL-09	Saneamiento y pluviales: conexión a **fosa séptica**	Base de la red de desagües
PL-10	Electricidad: esquema unifilar y circuitos	Base de la red eléctrica
PL-11	**Cimentación y estructura** del arquitecto: forjados de vigueta T-20 con bovedilla de 20 cm (canto 25+5), vigas HEB-160 / HEB-220 / IPE-240, muro existente central, zunchos Z-1 de 40×30 con 4Ø12, hormigón HA-25, acero B400S, NCSE-02 ductilidad baja, **tensión admisible del terreno 0,13 MPa (130 kPa)**	Dato de terreno y secciones de referencia (está en el PDF completo, no en la carpeta de Drive)

Lo que NO tenemos (hay que conseguirlo)

1. **Estudio geotécnico**: el único dato de terreno es el de PL-11 (130 kPa, «considerado», no medido). Hay que confirmarlo con un estudio.
2. **Cimentación existente**: ningún plano dice ancho, profundidad ni armado de la zapata de los muros de 0,55 m.
3. **Memoria de cálculo de la estructura** del arquitecto (solo tenemos el plano PL-11 con secciones y cargas, no el cálculo).
4. **Estado de los muros** (mampostería o ladrillo, humedades, grietas).
5. **Certificado/justificación energética** (DB-HE) y cálculo de la calefacción.
6. **Licencia, nota simple y mediciones o presupuesto de obra.**
7. **Zona sísmica del municipio** (NCSE-02): usamos 0,16 g como suposición.

Observaciones sobre los planos que conviene aclarar con el arquitecto:

- PL-10 titula los circuitos «electrificación elevada», pero la potencia que figura (5.375 W) corresponde a una electrificación básica. Con cocina de inducción, calefacción y aire acondicionado hay que contratar elevada (9,2 kW).
- PL-07 deja ventanas con vidrio 4/8/4 y aluminio sin rotura de puente térmico (no lo indica): no cumple lo que hoy se pone en obra nueva en la zona.

Vecinos y linderos (dato del propietario, 12-10-2026)

- **Norte** (la parte estrecha del salón): el **acceso por el camino**, con entrada de unos 7 m con puerta corredera (hay un raíl de hormigón) y la acometida de agua. **Sur** (fachada ancha con la CGP): terreno propio hacia la **rambla de Albox**.

- **Este y oeste**: casas vecinas **pegadas** (medianeras), incluidos los muros laterales del salón. En PL-04 y PL-06 figuran como «VIVIENDA» y el saliente oeste como «encabalgamiento otra propiedad».
- Consecuencias aplicadas: **sin ventanas en los muros este y oeste** (se quitó la ventana este de la cocina, la del baño grande, la del baño de la suite y la este del dormitorio 3); los baños se ventilan con extractor; la unidad exterior de la aerotermia va al patio sur; la acometida de agua y la eléctrica entran por el sur y la fosa séptica está al norte, como en PL-08, PL-09 y PL-10.
- A comprobar: vistas sobre fincas vecinas a menos de 2 m (art. 582 del Código Civil), la altura de los parapetos de la terraza junto a las medianeras y quién construye cada medianera.