Pedido 1 · hierro de la cimentación

Zapatas y riostras. Acero corrugado B 500 S. Armados de la propuesta (docs/10); los confirma el técnico.

Lo que hay que pedir

Qué	Se pide en	Cantidad	Kilos
Ø12 · parrilla de las 4 zapatas (cada 15 cm en los dos sentidos)	barras de 12 m	**22**	234
Ø16 · riostras (4 arriba + 4 abajo en cada una)	barras de 12 m	**28**	530
Ø8 · cercos de las riostras (cuadrados, 34 × 44 cm por dentro)	barras de 12 m para doblar, o cercos hechos	**24** barras (166 cercos de 1.71 m)	114
TOTAL			**878**

Lista de cortes (para que el proveedor corte y doble)

Ø	Largo	Piezas	Dónde	Doblado
12	3.55 m	22	Zapatas Z-2, sentido largo	patilla de 20 cm en cada extremo
12	1.90 m	88	Zapatas Z-1 y Z-2	patilla de 20 cm en cada extremo
16	9,80 m	16	Riostras este-oeste (y = 7,60 y y = 11,80)	recta o con gancho de 40 cm
16	5,20 m	24	Riostras norte-sur (x = 3,10; 5,55; 7,20)	recta
8	1.71 m	166	Cercos de las riostras, cada 20 cm	cuadrado de 34 × 44 cm por dentro, ganchos a 135°

Cómo salen de las barras de 12 m

Ø	Barras	Cada barra da	Sobra
12	14	6 × 1.90	0.60 m
12	7	3 × 3.55	1.35 m
12	1	1 × 3.55 + 4 × 1.90	0.85 m
16	16	1 × 9.80	2.20 m
16	12	2 × 5.20	1.60 m
8	24	7 cercos de 1.71 m	0.03 m

Opcional: 30 m de zuncho del muro exterior

Qué	Barras de 12 m	Kilos
Ø16 (4 arriba + 4 abajo, 25 × 30 cm, con solapes)	22	417
Ø8 cercos de 19 × 24 cm (212 cercos de 1.01 m, cada 15 cm)	20	95

Para pedir en el mismo viaje (no es hierro de armar): 24 pernos de anclaje Ø20 de 40 cm con placa de 30 × 30 × 2 cm (6 pilares); cable de cobre desnudo de 35 mm² para el anillo de tierra (unos 70 m); alambre de atar (unos 15 kg); separadores de 5 cm para las zapatas y de 3 cm para las riostras.

Antes de hormigonar la línea y = 7,60 hay que resolver tres puntos (ver la comprobación): la cimentación existente que coincide con las zapatas, el colector Ø150 que cruza la riostra y la zapata Z-2, y la escalera, que no tiene cimentación prevista. El hierro de este pedido no cambia por ello; los cortes sí podrían cambiar en las zapatas de esa línea.